

ANNEXE 3

ÉCHÉANCIER DU PROJET

TABLEAU DES DATES CONTRACTUELLES

Description	Début conception	Début Construction	Fin de l'activité
<u>Dates Contractuelles</u>			
Réception provisoire	-	-	1 ^{er} juillet 2011
Réception définitive	-	-	31 octobre 2011
Réception provisoire SPE	-	-	1 ^{er} octobre 2010
Réception définitive SPE	-	-	1 ^{er} juillet 2012
<u>Dates Contractuelles échéancier des travaux</u>			
Jalon 1 : Pont d'étagement Henri-Bourassa. Structure #1 et blvd Henri-Bourassa	3 novembre 2008	22 juillet 2009	31 août 2010
Jalon 2 : Pont d'étagement Maurice-Duplessis. Structure #3	8 octobre 2007	10 juillet 2008	15 juin 2009
Jalon 3 : Pont d'étagement Perras. Structure #4	3 décembre 2007	24 juillet 2008	17 juin 2009
Jalon 4 : Voie de desserte Est	25 août 2007	20 mai 2010	15 novembre 2010
Jalon 5 : Voie de desserte Ouest	25 août 2007	9 mars 2009	14 janvier 2011
Jalon 6 : Développement de l'A-440 Est	25 août 2007	12 mai 2008	27 septembre 2010
Jalon 7 : Pont d'étagement A-440 Est au-dessus de la brettelle M. Structure #10	13 août 2007	12 mai 2008	17 novembre 2008
Jalon 8 : Pont d'étagement A-440 Est au-dessus A-25. Structure #13	16 juillet 2007	26 mai 2008	7 août 2009
Jalon 9 : Pont d'étagement A-440 Ouest au-dessus de la bretelle M. Structure #11	3 novembre 2008	8 mars 2010	20 septembre 2010
Jalon 10 : Pont d'étagement A-440 Est. Structure # 12	10 septembre 2007	29 mai 2008	24 juin 2009

TABLEAU DES DATES CONTRACTUELLES

Description	Début conception	Début Construction	Fin de l'activité
Jalon 11 : Pont d'étagement A-25 au-dessus de la bretelle M. Structure #7	17 décembre 2007	22 août 2008-	15 juin 2010
Jalon 12 : Pont d'étagement A-25 Marais. Structure #8	5 novembre 2007	23 juillet 2008	15 juin 2010
Jalon 13 : Pont d'étagement A-25 Montée Masson. Structure #9	19 novembre 2007	11 août 2008	7 décembre 2009
Jalon 14 : Culé Montréal et pile no. 1	20 août 2007	29 mai 2008	20 janvier 2009
Jalon 15 : Pont principal – Piles no. 2 et 3	20 août 2007	4 juillet 2008	1 ^{er} juin 2009
Jalon 16 : Pont principal – Pile no. 4	20 août 2007	19 septembre 2008	23 juillet 2009
Jalon 17 : Pont principal – Pile no. 5	20 août 2007	17 novembre 2008	7 août 2009
Jalon 18 : Pont principal – Pile no. 6	20 août 2007	26 novembre 2008	8 septembre 2009
Jalon 19 : Pont principal – Pile no. 7	20 août 2007	16 mars 2009	22 septembre 2009
Jalon 20 : Pont principal – Pile no. 8	20 août 2007	4 août 2009	1 ^{er} juillet 2010
Jalon 21 : Pont principal – Pile no. 9	20 août 2007	4 août 2009	11 mai 2010
Jalon 22 : Pylône 10 de la travée principale	20 août 2007	20 mars 2008	27 mai 2010
Jalon 23 : Pylône 11 de la travée principale	20 août 2007	4 août 2008	15 octobre 2009
Jalon 24 : Pont principal – culée Laval	26 novembre 2007	8 juillet 2008	23 janvier 2009
Jalon 25 : Travée entre culée Montréal et pile no. 2	10 septembre 2007	31 mars 2009	24 juillet 2009
Jalon 26 : Travée entre pile 2 et pile 3	1 octobre 2007	8 juillet 2009	15 janvier 2010
Jalon 27 : Travée entre pile 3 et pile 4	22 octobre 2007	22 mai 2009	11 mai 2010
Jalon 28 : Travée entre pile 4 et pile 5	12 novembre 2007	8 juillet 2009	31 mai 2010
Jalon 29 : Travée entre pile 5 et pile 6	3 décembre 2007	21 août 2009	15 juin 2010
Jalon 30 : Travée entre pile 6 et pile 7	7 janvier 2007	30 septembre 2009	2 septembre 2010

TABLEAU DES DATES CONTRACTUELLES

Description	Début conception	Début Construction	Fin de l'activité
Jalon 31 : Travée entre pile 7 et pile 8	28 janvier 2007	13 novembre 2009	16 septembre 2010
Jalon 32 : Travée entre pile 8 et pile 9	18 février 2007	21 mai 2010	23 septembre 2010
Jalon 33 : Travée principale –Cantilever P10	10 mars 2007	8 octobre 2009	20 janvier 2011
Jalon 34 : Travée principale –Cantilever P11	31 mars 2007	23 juillet 2009	25 novembre 2010
Jalon 35 : Réception provisoire	-	-	1 ^{er} juillet 2011
Jalon 36 : Réception provisoire du SPE	-	-	1 ^{er} octobre 2010
Jalon 37 : Réception définitive du SPE	-	-	1 ^{er} juillet 2012
Jalon 38 : Réception définitive	-	-	31 octobre 2011
<u>Dates importantes de construction</u>			
<u>Certificats d'autorisation de construction (CAC)</u>			
Obtenir CAC pour travaux en rivière	-	-	8 février 2008
Obtenir CAC pour échangeur A440/A25	-	-	6 mars 2008
Obtenir CAC pour travaux à Montréal	-	-	27 mars 2008
Obtenir CAC pour restant des travaux à Laval	-	-	17 avril 2008
<u>Travaux terrestres à Laval</u>			
Conception détaillée des structures	-	-	12 Juin 2009
Conception détaillée des chaussées	-	-	8 Février 2008
Conception détaillée des systèmes de drainage	-	-	15 août 2008
Début de la construction	-	12 mai 2008	-
Fin de la construction	-	-	20 Octobre 2010
Construction du bâtiment EER	-	-	30 avril 2010

TABLEAU DES DATES CONTRACTUELLES

Description	Début conception	Début Construction	Fin de l'activité
Compléter construction civil pour SPE	-	-	30 avril 2010
<u>Travaux terrestres à Montréal</u>			
Conception détaillée des structures	-	-	12 Juin 2009
Conception détaillée des chaussées	-	-	8 février 2008
Conception détaillée des systèmes de drainage	-	-	14 mars 2008
Début de la construction	-	12 mai 2008	-
Fin de la construction	-	-	14 Janvier 2011
<u>Pont Principal</u>			
Conception détaillée des culées	-	-	18 avril 2008
Construction des culées du pont principal	-	29 mai 2008	23 Janvier 2009
Conception de la superstructure pour les travées d'approches	-	-	25 avril 2008
Conception de la superstructure pour la travée principale	-	-	1 ^{er} février 2009
Construction des accès pour les travaux de fondation en rivière	-	3 mars 2008	21 janvier 2009
Travaux de fondations sur les piliers de la travée principale	-	31 mars 2008	20 avril 2009
Travaux de construction des pylônes	-	19 août 2008	27 mai 2010
Superstructure et tablier de la travée principale	-	23 juillet 2009	30 mai 2011
Travaux de fondations sur les piliers des travées d'approches	-	29 mai 2008	20 octobre 2009
Travaux sur colonnes et chevêtres des travées	-	19 août 2008	1 ^{er} juillet 2010

TABLEAU DES DATES CONTRACTUELLES

Description	Début conception	Début Construction	Fin de l'activité
d'approche			
Superstructure et tablier des travées d'approche	-	31 mars 2009	17 décembre 2010
<u>Activités en période d'Entretien, Exploitation et Réhabilitation (EER)</u>			
Inspection des Infrastructures	-	4 juillet 2011	27 juin 2042
Suivi environnemental	-	1 ^{er} novembre 2011	22 juillet 2021
Réhabilitation de la chaussée	-	4 juin 2012	9 septembre 2038
Réhabilitation de bassin de décantation	-	3 juillet 2029	30 juillet 2029
Réhabilitation du système des abords de route	-	2 juillet 2031	26 août 2031
Réhabilitation de la structure du pont	-	1 juin 2022	26 août 2032
Réhabilitation des autres structures	-	1 juin 2022	23 septembre 2032
Réhabilitation des systèmes aux abords de route	-	2 juillet 2019	29 juillet 2037
Inspection de fin de mandat	-	10 mai 2038	14 octobre 2038
Travaux de fin de Mandat - resurfacement/draines/bassins de décantation	-	1 ^{er} juin 2038	25 septembre 2041
Travaux de fin de Mandat - pont	-	3 juillet 2040	29 juillet 2041
Travaux de fin de Mandat - autres structures	-	3 juillet 2040	30 juillet 2041
Travaux de fin de Mandat - systèmes aux abords de route	-	3 juillet 2040	27 août 2041
Fin de la période EER	-	-	24 octobre 2042