

RECOMMANDATIONS	INFORMATION COMPLÉMENTAIRE	ÉTAT D'AVANCEMENT
TRAVAUX DE SÉCURISATION À EFFECTUER		
1. Enlèvement du béton délaminé pouvant tomber sur les voies (voir les éléments cotés CEC=1 aux fiches d'inspection générale incluses à l'annexe 1);	Effectué systématiquement chaque année par les équipes de sécurisation du MTQ.Voir fichier joint des fiches de sécurisation du tunnel Viger	RÉALISÉ EN CONTINU
2. Évaluation structurale des paralumes en béton du tube B et action conséquente;	Effectuée par SNC Lavalin inc en janvier 2011, à la suite d'un mandat octroyé en 2009.	COMPLÉTÉ
3. Évaluation des voies de roulement en béton et action conséquente;	Évaluation complétée et un projet est inscrit à la programmation du Ministère. PC1 (étude d'opportunité en cours)-Réfection du tunnel / Étude Tunnel Ville-Marie/Viger 154 02 1076)	COMPLÉTÉ
4. Correctifs aux supports des unités d'éclairage à remettre à neuf dans les secteurs du pont Sanguinet et de la passerelle des ventilateurs (A-720 Est et Ouest);	Ces travaux sont prévus être réalisés d'ici la fin 2011	RÉALISÉ EN CONTINU
5. Enlèvement des profilés corrodés et des tuiles en amiante du plafond et pouvant tomber sur les voies (A-720 Est et Ouest);	Sécurisation systématique de l'équipe de sécurisation après les travaux d'entretien, vérification complète en novembre et décembre 2010, préparation d'un projet d'enlèvement de 10% de la surface en cours appel d'offre en août 2011	SÉCURISATION EN CONTINU - APPEL D'OFFRES EN PRÉPARATION
6. Enlèvement des tuiles en céramique pouvant être projetées sur les voies (A-720 Est et Ouest);	Travaux périodiques effectués depuis le printemps 2011	RÉALISÉ EN CONTINU
7. Ancrage d'une suspente de la passerelle des ventilateurs à corriger;	Préparation des documents pour appels d'offre pour la réfection de la passerelle en cours de réalisation. Les travaux débuteront en 2011.	COMPLÉTÉ
8. Ancrage du boîtier de protection de la caméra (tube B, joint #2) à réparer.	Les travaux seront réalisés en 2011.	COMPLÉTÉ
TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT		
1. Nettoyer un puisard bouché du tube A sur l'accotement Nord vis-à-vis les grilles de ventilation;	Contrat de nettoyage des regards puisard effectué à toutes les années.	RÉALISÉ ANNUELLEMENT
2. Compléter le remplacement des fluorescents et remplacer les luminaires enlevés par l'équipe d'entretien du MTQ et remplacer les éléments de support des luminaires qui sont corrodés (Sanguinet et passerelle des ventilateurs).	Remplacement des fluorescents le printemps en début de saison estivale à chaque année.	RÉALISÉ ANNUELLEMENT
TRAVAUX DE RÉPARATION		
1. Rendre étanche les joints de construction dans la partie en tunnel (voir l'annexe G pour la localisation);	PC1 Étude d'opportunité en cours. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Projet de grande envergure de réfection du tunnel / Étude Tunnel Ville-Marie/Viger 154 02 1076)	EN COURS
2. Réparer avec du béton projeté ou du béton coulé en place les endroits touchés par les travaux de sécurisation par enlèvement de fragments en béton;	PC1 Étude d'opportunité en cours. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Projet de grande envergure de réfection du tunnel / Étude Tunnel Ville-Marie/Viger 154 02 1076)	EN COURS
3. Réaliser la réfection du mur / poutre (façade) à l'extrémité ouest du tube A;	Un premier contrat réalisé en 2009-2010 , la suite du projet en cours de réalisation ,Contrat 2011-2012 EFFONDREMENT LE 31 JUILLET 2011. Autres contrats à venir en 2012 - A-720 Secteur Viger - Réparation des murs et ponts d'étagement (projet 154 09 0912)	EN COURS

4. Reconstruire le plafond suspendu aux endroits où les tuiles d'amiante sont à enlever pour permettre le sondage du béton et l'enlèvement du béton délaminé. Reconstruire le plafond où les tuiles en amiante sont manquantes parce qu'elles ont été brisées par la circulation (transport de déchets de construction par exemple). Reconstruire le plafond aussi dans le cas où les profilés en acier sont corrodés;	PC1 Étude d'opportunité en cours Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Projet de grande envergure de réfection du tunnel / Étude Tunnel Ville-Marie/Viger 154 02 1076)	EN COURS
5. Corriger les assises Sud des poutres #1 et #17 du tube B;	Un premier contrat réalisé en 2009-2010 , la suite du projet en cours de réalisation , Contrat 2011-2012 EFFONDREMENT LE 31 JUILLET 2011. Autres contrats à venir en 2012 - A-720 Secteur Viger - Réparation des murs et ponts d'étagement (projet 154 09 0912)	EN COURS
6. Corriger les surfaces de roulement (tubes A et B).	PC1 Étude d'opportunité en cours Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Projet de grande envergure de réfection du tunnel / Étude Tunnel Ville-Marie/Viger 154 02 1076)	EN COURS
TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF (DURABILITÉ)		
1. Nettoyer et sceller les surfaces de béton (des glissières, des murs, des poutres précontraintes et des paralumes du tube B avec un enduit à base de silane;	Activité réalisée en continu à la fin de chaque réparation	RÉALISÉ EN CONTINU
2. faire le suivi des fissures de cisaillement des poutres supportant les paralumes du tube B et apporter, si requis les actions conséquentes.	Sera réalisé à même l'inspection générale qui aura lieu dans les prochaines semaines. Le mandat est octroyé à la firme.	EN COURS